

Client : ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  
 Project : GEM  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)		Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)			Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
01	හ/රන්ත වාඩියගොඩ ක.වි. 80' x 20' ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	TG	2,270,419.20	සීසීර් බිල්ඩර්ස්	2023.08.11	2023.10.10		1,360,148.17	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,454,487.30								
02	හ/කුඩා බෝලාන පඤ්ඤාසිත ම.වි. 60' x 20' ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව (ඉතිරි වැඩ)	HT	1,700,099.33	සන්තුණ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.08.04	2023.09.18		1,163,372.04	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,327,233.22								
03	හ/බටහන දකුණ ක.වි. දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලෙහි අත්‍යවශ්‍ය අළුත්වැඩියාවන්	AT	2,997,226.09	සීසීර් බිල්ඩර්ස්	2023.08.11	2023.10.10		1,923,239.80	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,990,345.45								
04	හ/මිහභජදුර ම.වි. ගොඩනැගිලි හා වැසිකිලි නවීකරණය	SU	4,739,607.32	රුවන් බිල්ඩර්ස්	2023.08.02	2023.10.16		2,816,057.22	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			3,156,604.05								
05	හ/රන්මුදුවැව ක.වි. 100' x 20' ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියාව	SU	3,222,915.78	T.G.C. ලංකා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.08.03	2023.10.17	2023.12.30	3,104,567.52	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			2,191,077.00								
06	හ/තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි. දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම	TG	6,651,880.81	K.C.N. ඉංජිනේරින් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.08.17	2024.01.14		4,071,132.99	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල්පත පරීක්ෂා කරමින් පවතී.	
			4,983,371.66								
07	හ/විහාරගල ප්‍රා.වි. 90' X 25' දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම (ඉතිරි වැඩ)	SU	9,258,731.61	සුසන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.09.26	2024.01.24		5,022,550.27	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			5,830,641.92								

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකාව.  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)

Client : කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හම්බන්තොට  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

අවච්ඡේද කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හ/විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයේ පන්ති කාමර 02ක් සෑදීම	TM	5,910,826.81	පාසල් සංවර්ධන සමිතිය	2022.11.15	2022.12.21	2023.01.20	5,413,691.54	100%	ඉටු කර ඇති බවටත්, වැඩ අවසන් කරවා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත දන්වා ඇත.
		5,910,826.81								

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  
 Project : ජාතික පාසල්  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	දෙබරවැව ජාතික පාසලේ 90' x 25' කෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ අත්‍යාවශ්‍ය අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම (6, 7 පන්ති කාමර)	TM	1,632,502.31	J.K. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.12.27	2024.02.10			0%	විභාග කටයුතු නිසා වැඩ නතර වී ඇත.
			1,280,393.97							
2	වීරකැටිය රාජපක්ෂ ම.වි. ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව	WK	5,445,882.89	ක්‍රිෂා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.12.27	2024.05.11			7%	විභාග කටයුතු නිසා වැඩ නතර වී ඇත.
			4,256,060.00							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.  
**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  
 Project : ජාතික පාසල්  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කාර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	මහානග ජාතික පාසැලේ තෙමහල් තාක්ෂණ පීඨය ඉදිකිරීම.	AG	55,982,000.00	D & C කන්සල්ටන්ට්ස්	2021.08.02	2022.08.02		26,281,421.50	66%	ගිවිසුම අවලංගුයි. ඒ බව නිර්දේශ කර යටා ඇත.
			39,020,167.59							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන, ... අමාත්‍යාංශය  
 Project : NSBS  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කරමාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හ/ මාගම මහා විද්‍යාලයේ 90'x25' තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම - අදියර II සහ අදියර III	TM	26,778,000.00	කේ.එස්.පී බිල්ඩින් මැටීරියල් සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රැක්ටර්ස්	2019.08.06	2019.12.04	2021.11.15	9,715,969.51	65%	ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත.
			17,596,423.45							
2	හ/ මීගහපදුර ම.වි 90'x25' තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම - II සහ III අදියර	SU	21,379,000.00	කේ.එස්.පී බිල්ඩින් මැටීරියල් සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රැක්ටර්ස්	2019.08.06	2019.12.04	2021.11.15	8,242,836.04	77%	ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත.
			13,920,000.00							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන, ... අමාත්‍යාංශය ( ලෝක බැංකු )  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

**අවිච්ඡේද කර්මාන්ත**

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs) Contract (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
					Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය අලුත්වැඩියා කිරීම	TG	4,847,205.14	ඒම්පල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2021.10.28	2022.01.26	2022.03.27	3,531,985.32	90%	ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත.
			4,107,800.97							
2	හ/ විහාරගල ප්‍රා.වි. 90'x25' දෙමහල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම (11 අදියර)	SU	8,760,669.59	සුසන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2022.12.01	2023.03.31		6,865,253.05	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			6,348,311.30							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  
 (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  
 Project : තෝරාගත් පිරිවෙත්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම - 2022  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කරමාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate(Rs) Contract (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
					Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	බරවකුඹුක හ/ ශ්‍රී ජනානන්ද මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	AT							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
2	භානුගල හ/ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	AT							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
3	හුංගම හ/ ශ්‍රී සෝමරත්න මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	AT							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
4	වැලිගත්ත හ/ ශ්‍රී විද්‍යා සෝහිත මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	HT							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
5	වැලිගත්ත හ/ දිපානන්ද මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	HT							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
6	සූරියවැව හ/ ශ්‍රී ධර්මරත්න මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	SU							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
7	තංගල්ල හ/ ගෝතම විද්‍යාලය මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	TG							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	
8	තංගල්ල හ/ සිරි ධර්මතිලක මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	TG							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.	


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate(Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
9	විරකැටිය හ/ සිරි පුනර්ගත මූලික පිරිවෙනෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.	WK							100%	වැඩ අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත.

සකස් කළේ: -

.....  
ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
ඉංජිනේරු සහකාර

  
.....  
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
හම්බන්තොට.



Client : ජාතික පාසල්  
 Project : පාසල් 1000 සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31


අවිච්ඡේද කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)	Up To This Month	This	Remarks	
1	හ/ නබධගස්වැව ම.වි සංවර්ධනය කිරීම.	SU	1,024,150.34	935,386.63	60%	ඉතිරිව තිබෙන මුදල් වලින් වෙනත් වැඩ කොටසක් ඉල්ලා ඇත.	
			1,024,150.34				
2	හ/ මහසෙන්පුර ම.වි සංවර්ධනය කිරීම.	TM	1,048,835.95	1,004,426.01	95%	මුදල් අවසන්ව ඇති බැවින් වැඩ නතර කර ඇත. භාවිතා කළ හැකි මට්ටමට අවසන් කර ඇත.	
			1,048,835.95				

සකස් කළේ: -  
 .....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -  
 .....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට.  
**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : අධ්‍යක්ෂ, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හ/වලස්මුල්ල ජාතික පාසල - සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාගාරය සඳහා විදුලිය සැපයීම	WM	136,916.00	සභාපති, පාසල් සංවර්ධන සමිතිය	2023.11. 27	2023.12. 27		22,088.00	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල්පත ලැබී නැත.
			136,916.00							

සකස් කළේ: -  
 .....

ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -  
 .....

ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වලස්මුල්ල  
 Project : අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත  
 Consultant : දීප්තික ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

**අවිච්ඡේද කර්මාන්ත**

**Note:**  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	කටුවන කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම	KT	2,096,179.50	කටුවන ගොවි සංවිධානය	2022.12.08	2023.02.06		1,418,487.02	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,518,970.65							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දීප්තික ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.