

Client : ලේකම්, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත
 Project : PSSP
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:

Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)		Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)			Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	මාරකොල්ලිය ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - II අදියර	TG	9,992,914.04	K.C.N ඉංජිනේරියන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.26	2023.08.24	2023.10.02	6,926,982.81	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			6,595,169.00								
2	දකුණු කණුවුල්දෙණිය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - II අදියර	OK	9,997,795.87	K.C.N ඉංජිනේරියන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.26	2023.08.24	2023.09.30	6,684,240.95	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			6,728,400.00								
3	හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ජලපවාහන පද්ධතිය හා ගලි වලවල් නවීකරණය කිරීම (ඉතිරි වැඩ)	HT	5,497,656.70	තමාලි බිල්ඩර්ස්	2023.06.02	2023.08.31		4,549,983.31	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			4,738,640.00								

සකස් කළේ: -

 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

 ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.
 ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,

Client : ලේකම්, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත
 Project : ආයුර්වේද
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:

Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	බෙලිඅත්ත ආයුර්වේද රෝහලේ විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම	BE	2,586,598.40	විද්‍යා ආරච්චි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.10.13	2023.12.15	2023.12.26	2,197,189.18	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල් නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			2,020,780.00							
2	බෙලිඅත්ත ආයුර්වේද රෝහලේ පෙනරේවර් කාමරය ඉදිකිරීම	BE	1,679,462.83	ගාමිණි සිවිල් ඉංජිනේරුස්	2023.10.04	2023.12.03		1,467,696.48	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල් නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,496,510.00							
3	රත්න ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව නවීකරණය	TG	4,792,065.75	සන්තුණ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.11.21	2023.12.20	2023.12.30	3,875,465.52	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල් නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			3,600,102.80							
4	බෙලිඅත්ත ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම	BE	5,159,691.25	තමාලි බිල්ඩර්ස්	2023.11.22	2023.12.21		1,429,654.00	98%	
			4,124,729.00							

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....


දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය.

Client : පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)		Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)			Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	කටුවන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වාට්ටු අංක 1 හා 2 හි වහල නවීකරණය	KT	6,035,718.98	රුවන් බිල්ඩර්ස්	2023.05.09	2023.09.06		4,509,404.01	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			4,315,133.23								
2	වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වාට්ටු අංක 3 හා 4 හි වහල නවීකරණය	WK	9,989,489.55	විදානාරච්චි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.15	2023.10.11		5,936,077.75	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			5,997,378.00								
3	නාකුළුගමුව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ගිලන් රථ ගරාජය හා රියදුරු විවේක කාමරය ඉදිකිරීම	TG	6,578,755.57	ප්‍රියන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.15	2023.09.12		4,081,930.80	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			4,289,565.00								
4	ලුණුගමුවේහෙර ප්‍රාදේශීය රෝහලේ OPD ගොඩනැගිල්ලේ වහල අළුත්වැඩියාව	LU	9,963,513.60	රුවන් බිල්ඩර්ස්	2023.05.09	2023.09.06		7,289,949.52	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			6,969,367.50								
5	ඉහළ බෙලිගල්ල දිස්ත්‍රික් රෝහලේ වාට්ටු අංක 1,2 හා 3 වහල අළුත්වැඩියා කිරීම	BE	7,417,050.88	විදානාරච්චි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.15	2023.09.12		4,580,828.75	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			4,693,000.00								

සකස් කළේ: -

 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

 ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.
 ඩී.එම්.ඩී. ජයරත්න
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,

Client : පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	රන්ත දිස්ත්‍රික් රෝහලේ රසායනාගාරය ඉදි කිරීම.	TG	8,484,963.90	K.C.N ඉංජිනේරුවන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2022.08. 18	2022.12. 16	2023.01. 21	7,253,689.71	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			6,650,000.00							
2	නාකුලුගමුව රෝහලේ රසායනාගාරය ඉදි කිරීම.	TG	9,006,978.88	K.C.N ඉංජිනේරුවන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2022.08. 18	2022.12. 15	2023.02. 28	7,644,971.57	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			7,074,000.00							

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු
 (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ
 Project : PSSP
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Time Frame				Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
			Contract (Rs)							
01	කාර්යමඬින්න ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වාට්ටු අංක 01 හා 02 හි වහල නවීකරණය කිරීම.	AG	4,051,193.14	කලවත්තගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයිස්	2023.07.31	2023.09.29		2,365,138.52	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			2,758,398.40							
02	කාර්යමඬින්න ප්‍රාදේශීය රෝහලේ විද්‍යාගාරයේ වහල නවීකරණය කිරීම.	AG	1,390,827.96	සන්තුෂ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.14		987,918.01	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,082,239.38							
03	කාර්යමඬින්න ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වැසිකිලි නවීකරණය කිරීම.	AG	2,448,602.43	රුවන් බිල්ඩර්ස්	2023.07.21	2023.09.19		1,754,192.80	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,789,743.21							
04	හකුරුවෙල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ETU ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම.	AG	3,267,017.73	A.P. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.07.21	2023.09.19		2,231,670.67	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			2,459,760.00							
05	වීරකැවිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වාට්ටු අංක 02 හි වැසිකිලි අළුත්වැඩියාව	WK	2,183,020.80	සන්තුෂ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29	2023.12.07	1,658,110.51	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,700,568.00							
06	ගෝනදෙනිය දිස්ත්‍රික් රෝහලේ ගිලන්රඵ රියදුරු විවේක කාමරය ඉදිකිරීම	WK	3,727,761.45	සිසිර බිල්ඩර්ස්	2023.07.31	2023.09.29	2023.10.13	2,404,769.53	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			2,562,836.00							

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)		Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)			Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
07	ගමබත්තොට දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ වාහන ගරාජය ඉදිකිරීම	HT	3,154,492.54	ගමගේ කන්ට්‍රාක්ටර්ස්	2023.07.31	2023.09.29		1,659,765.95	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			2,067,608.03								
08	සූරියවැව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ත්‍රිපෝෂ ගබඩාව පුළුල් කිරීම හා වහල නවීකරණය කිරීම	SU	1,935,834.93	සන්තුෂ් කන්ට්‍රාක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29		1,395,510.48	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,511,032.41								
09	සූරියවැව දිසා රෝහලේ වාච්චු අංක 03 හා 04 හි වහල නවීකරණය කිරීම.	SU	3,241,125.90	ගනේෂ් කන්ට්‍රාක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29	2023.10.20	1,079,788.43	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,899,894.94								
10	ලුණුගමවෙහෙර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වහල, සිවිලිම හා ත්‍රිපෝෂ ගබඩාව නවීකරණය කිරීම	LU	4,857,556.10	ගනේෂ් කන්ට්‍රාක්ෂන්	2023.07.31	2023.10.29		2,754,209.70	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			2,999,743.10								
11	කිරින්ද ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	TM	2,672,585.73	ප්‍රශීන් කන්ට්‍රාක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29		1,571,802.82	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,838,755.00								
12	අම්බලන්තොට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වැසිකිලිය හා මායිම් තාප්පය කිරීම	AT	2,494,013.26	W.H.M. කන්ට්‍රාක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29		1,938,945.44	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,947,702.00								
13	අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වාච්චු අංක 03 හි වහල නවීකරණය කිරීම	AT	4,136,912.64	රත්නරු ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාක්ටර්ස්	2023.07.31	2023.09.29	2023.10.14	3,255,251.09	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			3,008,386.64								


No	Work	AG DIV	Time Frame				Financial Progress	Monthly Physical Progress		
			Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
			Contract (Rs)							
14	කටුවන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශ ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිලි නවීකරණය කිරීම	KT	2,037,159.49	සන්තුෂ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.07.31	2023.09.29	2023.10.14	1,739,932.60	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,584,246.40							
15	මීද්දෙණිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ එන්නත් සහ සැරහුම් කාමරය සකස් කිරීම.	KT	4,751,647.94	සිසිර බිල්ඩර්ස්	2023.07.31	2023.10.29		2,811,866.03	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			3,044,024.46							
16	බෙලිඅත්ත දිස්ත්‍රික් රෝහලේ එක්ස් රේ කාමරයේ වහල අළුත්වැඩියාව	BE	1,136,696.32	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය	2023.08.11	2023.09.10	2023.10.10	900,573.55	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර ඇත.
			888,044.00							
17	ගැටමාන්න PMCU හි ජාලගත කිරීම සඳහා අළුත්වැඩියා කිරීම	BE	795,801.16	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය	2023.08.11	2023.09.10		551,361.87	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			621,719.66							
18	ගල්පොත්තයාය PMCU හි ජාලගත කිරීම	WK	1,064,850.37	A.P. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.10.06	2023.11.05		574,936.28	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			799,458.00							

සකස් කළේ: -

.....
ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
ඉංජිනේරු සහකාර


.....
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ , හම්බන්තොට
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
01	හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ඖෂධ ගබඩාව සඳහා රාක්ක සැකසීම	HT	4,435,713.90	K.C.N. ඉංජිනේරින් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්	2022.11. 28	2023.02. 26	2023.03. 26	3,285,101.00	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			3,679,800.00							
02	විලමුල්ල PMCU හි ජාලගතකරණය සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	TM	451,187.58	වලව ගොවි සංවිධානය	2022.12. 20	2023.01. 19		336,962.35	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			352,490.30							
03	උඩුවිල PMCU හි ජාලගතකරණය සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	TM	654,783.10	වලව ගොවි සංවිධානය	2022.12. 20	2023.01. 19		424,189.25	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			511,549.30							
04	බෙරලිහෙල PMCU ඒකකයේ ජාලකරණය සඳහා අවශ්‍ය නවීකරණය කිරීම	LU	840,134.53	වලව ගොවි සංවිධානය	2022.12. 20	2023.01. 19		629,621.47	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			656,355.10							

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු
 (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.
ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ , හම්බන්තොට
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
01	හකුරුවෙල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශ ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම.	AG	3,115,932.36	සභාපති, සුමේධ වැඩිහිටි සමාජය	2023.03.21	2023.04.20	2023.05.29	2,048,960.04	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
		2,434,322.16								

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර



 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත
 Project : PSDG
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	තංගල්ල මූලික රෝහලේ වාට්ටු අංක 02, 04 සහ 08 හි වැසිකිළි අළුත්වැඩියාව	TG	3,490,705.79	එස්. එන්. එස්. එස්. ඉංජිනේරින්	2023.12. 13	2024.03. 13		9,347.13	20%		
			3,018,846.00								

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර



 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 හම්බන්තොට

ඩී.එන්.ඩී.බී. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : වෛද්‍ය අධිකාරී, වලස්මුල්ල මූලික රෝහල
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	වලස්මුල්ල මූලික රෝහලේ හෙද විවේකාගාරයේ ගලී පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම	WM	398,408.45	සභාපති, සමගි ගොවි සංවිධානය	2023.11.22	2023.12.06		239,239.83	100%	වැඩ අවසන් . අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			311,256.60							
2	වලස්මුල්ල මූලික රෝහලේ Placenta Pit අලුත්වැඩියා කිරීම	WM	284,610.52	සභාපති, සමගි ගොවි සංවිධානය	2023.11.22	2023.12.06		187,463.27	100%	වැඩ අවසන් . අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			222,351.97							
3	වලස්මුල්ල මූලික රෝහලේ දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම	WM	208,354.66	සභාපති, සමගි ගොවි සංවිධානය	2023.12.04	2023.12.10		98,388.81	100%	වැඩ අවසන් . අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			162,770.05							

සකස් කළේ: -

ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : ලේකම්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	වලස්මුල්ල මූලික රෝහලේ ජලනල පද්ධතිය නිම කිරීම	WM	2,317,636.75	සුදුසිංහ සජලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්	2023.11. 23	2023.12. 23		1,067,771.18	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල්පත ලැබී නැත.	
			1,774,230.00								

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර



 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 හම්බන්තොට

ඩී.එන්.ඩී.ටී. ලියානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	දෙණිය ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවේ වැසිකිළි වල කැනීම.	AT	429,431.04	සෝමරත්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.04.17	2023.05.17		325,800.00	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			330,000.00								
2	බෙලිඅත්ත ආයුර්වේද නිෂ්පාදනාගාරයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉවත් කර ඖෂධ ගබඩාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම.	BE	1,065,105.61	සෝමරත්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.05.08	2023.06.08		785,846.50	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			818,177.00								

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, හම්බන්තොට.
 Project :
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	බෙලිඅත්ත ආයුර්වේද නිෂ්පාදනාගාරයේ පෙනී සාදන යන්ත්‍රයට තෙකලා විදුලිය ලබා දීම.	BE	469,487.36	K.N.C. ඉංජිනේරුන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.04.17	2023.05.02		382,270.50	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල ගෙවා අවසන්ය.
		366,720.00								

සකස් කළේ: -

.....
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....
 ඉංජිනේරු සහකාර



 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)
 හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
 හම්බන්තොට.