

Client : නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, හම්බන්තොට  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හම්බන්තොට කෘෂිකර්ම උපදේශක නිල නිවාසය අළුත්වැඩියාව (11 අදියර)	HT	1,238,973.73	සභාපති, ප්‍රතිභා වැඩිහිටි සමාජය	2023.03.24	2023.04.23	2023.05.10	931,678.77	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
		991,178.98								

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් ලේකම් , හම්බන්තොට  
 Project : ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඉදිකිරීම  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

අවිච්ඡේද කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	අඟුණකොළපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම - II අදියර	AG	76,604,246.50	CESL	2022.03.23	2022.12.31	2023.08.31	68,646,596.34	100%	වැඩ අවසන්.
2	ලුණගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම - II අදියර.	LU	143,987,500.00	CESL	2021.08.11	2022.07.27	2023.07.30	117,302,324.96	100%	වැඩ අවසන්. අඩුපාඩු සකස් කිරීමට ඇත
			127,587,894.65							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)

**ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, හම්බන්තොට.  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) අංක 01 නිල නිවස නවීකරණය කිරීම	HT	190,546.25	සන්තුඡ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්	2023.11.14	2023.12.14		182,804.08	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත. ගෙවීම් සිදු කර ඇත.
			152,437.00							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර



.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, හම්බන්තොට.

Client : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, හම්බන්තොට.  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

**අවිච්ඡේද කර්මාන්ත**

**Note:**  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	කංවදේව ළමා නිකේතනයේ නේවාසිකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලේ ඉතිරි වැඩ හා වැසිකිලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියාව	HT	1,997,705.60	සභාපති, වරාය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජය	2022.12.14	2023.02.12	2023.02.28	1,895,311.68	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල ගෙවීම සිදු කර ඇත.
			1,816,096.00							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, හම්බන්තොට.

Client : ලේකම්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	මුරවැසිහේන අපනයනය සඳහා පලතුරු සැකසුම් මාස්පානය ස්ථාපිත කිරීම	AG	11,807,835.07	ලියනගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.10.18	2023.12.17	2023.12.30	10,298,425.20	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			9,542,394.63							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : ලේකම්, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	රිදියගම නිවර්තන නිවාසයේ පැරණි ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාව	AT	8,822,799.81	ලක්ෂිත බිල්ඩර්ස්	2023.11.20	2023.12.30		7,832,961.06	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
		7,765,940.00									

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත්  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
01	රිදියගම කෘෂිකර්ම ගොවිපලේ ගබඩා ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම (ඉතිරි වැඩ)	AT	12,634,208.43	නිෂාන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන්	2023.03.17	2023.03.31		9,183,077.18	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
		9,141,615.00								

සකස් කළේ: -  
 .....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -  
 .....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු  
 (ගොඩනැගිලි) හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : පළාත් අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත), දකුණු පළාත  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	බෝගහපැලැස්ස රුහුණු රන්සළ අලෙවිසැල නවීකරණය	TM	1,354,375.31	වීර පැරකුම් ගොවි සංවිධානය	2023.11.03	2023.12.18		900,041.36	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,083,500.25							
2	ඇත්ගාලමුල්ල රුහුණු රන්සළ නිමැවුම්හලේ වහලය අළුත්වැඩියාව	TG	660,688.25	ඇත්ගාලමුල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය	2023.11.03	2023.12.18		471,263.60	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			528,550.60							
3	රන්ත ස්වයංක්‍රීය වර්ණ රසායනාගාරයේ හානියට පත් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (අදියර 1)	TG	1,999,166.45	මුදිත ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිහිටි සමිතිය	2023.12.08	2023.12.22		1,469,521.30	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			1,817,424.05							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට

ඩී.එන්.ඩබ්ලිව්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.



Client : රුහුණු සංචාරක කාර්යාංශය  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

**අවිච්ඡේද කර්මාන්ත**

**Note:**  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate(Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress	Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	මදුනාගල උණුදිය උල්පත් පරිශ්‍රයේ ඇති සංචාරක නිකේතන අළුත්වැඩියා කිරීම.	SU	3,249,691.48	සභාපති, එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය	2023.01.30	2023.03.31		1,341,467.68	65%	ගිවිසුම අවලංගු කර ඇත.
			2,354,848.90							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

.....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට.

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.

Client : කොමසාරිස්, සමාජ සේවා... දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත  
 Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT


No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress	
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks	
1	කංවදේව ළමා නිකේතනයේ තෙමහල් නිල නිවාසයේ ඉතිරි වැඩ (ජේමන්ට දැමීම)	HT	427,796.63	සභාපති, වරාය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජය	2023.10.30	2023.12.29		263,599.17	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			342,237.30								
2	රිදියගම නිවර්තන නිවාසයේ පැරණි ඩිස්පෙන්සරි ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම	AT	4,038,995.75	ජවය මිත්‍රත්ව පදනම	2023.11.01	2023.12.01		2,908,810.94	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			3,155,465.43								
3	රිදියගම නිවර්තන නිවාසයේ මුළුතැන්ගෙය අළුත්වැඩියා කිරීම	AT	2,376,595.65	සුභද්‍රා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2023.11.28	2023.12.27		1,793,536.88	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,856,715.35								
4	රිදියගම නිවර්තන නිවාසයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදි කිරීම	AT	1,998,272.36	ජවය මිත්‍රත්ව පදනම	2023.11.28	2023.12.27		1,644,501.83	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.	
			1,598,617.89								

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට.

ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 .....

Client : දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු අධිකාරී කාර්යාලය  
 Project :  
 Consultant : දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි), හම්බන්තොට.  
 Date of Progress : 2024.01.31

නව කර්මාන්ත

Note:  
 Contract Value and Financial Progress are without VAT

No	Work	AG DIV	Eng. Estimate (Rs)	Contractor	Time Frame			Financial Progress		Monthly Physical Progress
			Contract (Rs)		Start Date	Finish Date	Extend Date	Up To This Month	This	Remarks
1	හම්බන්තොට ජොෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරී කාර්යාලයේ වහල අළුත්වැඩියා කිරීම	HT	749,690.70	H.J.R. ප්‍රියදර්ශන කන්ප්‍රකාශන්	2023.09.25	2023.10.25		430,726.24	100%	වැඩ අවසන්. අවසන් බිල නිර්දේශ කර යවා ඇත.
			564,000.00							

සකස් කළේ: -

.....  
 ප්‍රමාණ සමීක්ෂක

පරීක්ෂා කළේ: -

.....  
 ඉංජිනේරු සහකාර

  
 .....  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)  
 හම්බන්තොට

**ඩී.එන්.ඩබ්. දිසානායක**  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු(ගොඩනැගිලි)  
 දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,  
 හම්බන්තොට.